



Fase de aglomerado

PK 0+400

PK 0+300

El tramo entre los PP.KK. +0.300 y +0.400, se ejecutará el aglomerado mediante el sistema de "media calzada" con el objetivo de permitir el tráfico en un solo sentido de circulación a través de la media calzada mientras se ejecutan los trabajos en la otra media calzada. El tráfico estará regulado por personal de obra.